

Secret

RESUME DES OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE SECTEUR
DE L'ARGONNE PAR LE GENIE DANS LA PERIODE DU 6 AU 10
MAI ET PROJET D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 11 AU
15 MAI.

COURTES CHAUSSSES- Situation inchangée.- DEFENSIVE, mais défensive agressive.
Les Allemands en S6 où ils sentent leur tranchée menacée,
ont camouflé nos travaux sans résultat.-Les fourneaux allemands
qui ont joué entre H et I contre nos écoutes sont encore à 25
mètres de notre tranchée.

Ordre a été donné de: 1°)-charger des fourneaux en A1, S2 (2
fourneaux), S6 (2 fourneaux), A4, B5, B4, S5-pour tenter d'arrêter
des travaux ennemis entendus dans la région.-
2°)-poursuivre les travaux dans S2 ter et S6 -
3°)-faire deux branchements dans H et I de manière à pouvoir
prévenir tout nouveau travail ennemi dans cette région.

FER A CHEVAL - OFFENSIVE LOCALE- L'offensive projetée contre le saillant al-
lemand a donné lieu à deux fourneaux heureux, l'un en F1 et
l'autre en F3.-L'ennemi y a répondu par un fourneau au contact
de sa tranchée et sans aucun effet pour nous.-F2 et F4 sont as-
sez rapprochés de la tranchée allemande pour produire quand on
voudra un effet utile; ils sont chargés; F6 dirigé contre un pe-
tit poste, F5 et F3 s'orientant sur le saillant ennemi sont
tous trois à environ 20 mètres de leur objectif.

Ordre a été donné de : 1°)-poursuivre activement F6 et F3-
2°)-écouter en F5 -
3°)-ouvrir un puits profond à proximité de F2 pour attein-
dre la tranchée en arrière.

BOLANTE -

DEFENSIVE MOMENTANEE -Il est difficile en cette région, en rai-
son de la connaissance imparfaite que l'on a de la ligne alleman-
de et de l'activité toute particulière de l'ennemi, d'adopter une
autre tactique. On ne peut que se défendre au mieux pour l'ins-
tant; mais tout en utilisant dans ce but des galeries superficielles,
on s'est enfoncé en plusieurs endroits en puits d'une pro-
fondeur variant de 3 à 10 mètres pour avoir la possibilité d'une
offensive.-C'est ainsi que, en vue de cette offensive éventuelle,
on poursuit les travaux dans P2 (près du saillant Ouest de Bo-
lante), P1 (vers le centre de la branche de la tranchée française
orientée Ouest-Est) P9 et P7 (plus à l'Est).

a)-A l'Ouest du layon de l'Abri de l'Etoile, il y a eu le
5 Mai, un fourneau allemand endommageant légèrement M2; nous y avons
riposté le 6 Mai par 2 fourneaux placés au bout de 2 branche-
ments de cette galerie qui a 40 mètres et qui ont démoli la tran-
chée allemande sur plus de 20 mètres. -Des cadavres ennemis, des
effets et équipements de toute sorte ont été projetés en avant
et en arrière de notre 1^{re} ligne.

D'autres fourneaux allemands ont eu lieu dans ou au voisi-
nage de M 17, entre M2 et M3, à M3, à M 13, à M 14 et à M 19.
La région la plus menacée par l'ennemi est celle de M9; 2

galeries.....

galeries M 21, mais surtout M 19 la protège; la galerie profonde partant de P1 est faite pour inquiéter les Allemands; malheureusement les travaux s'y poursuivent avec lenteur en raison de la dureté du terrain, des difficultés d'évacuer les terres et de ventiler et enfin par suite de l'insécurité locale. Quand la galerie partant de P1 aura 25 mètres (c'est à dire vers le 25 Mai), si l'ennemi n'a pas évacué, on fera un gros fourneau qui bouleversera ses travaux.

Ordre a été donné de 1°)-continuer en M 3 la défense dans la galerie et doubler M3 par M' 13 plus à l'Est -

2°)-pousser la galerie M'16 gardant M 16 contre de nouveaux travaux ennemis arrêtés provisoirement par notre fourneau du 4 Mai dans M 16.

3°)-travailler activement à M 19 débarrassée momentanément par le fourneau allemand du 7 Mai, M 21 ainsi que P1.

A signaler qu'en présence des menaces allemandes du 10 Mai on a fait charger M2, M3, M14 et M 15.

b)-A l'Est du lagon de l'Abri de l'Etoile, les travaux ont été particulièrement endommagés par le bombardement du 9 Mai, les Minenwerfer et les menaces allemandes du 10 Mai. - Dans cette partie du front, l'ennemi n'a fait exploser que deux fourneaux, l'un en face de P9 sans incident, l'autre à droite de K 13.

Il est bien difficile de se rendre compte des intentions de l'ennemi de ce côté; peut-être veut-il se créer une ligne d'entonnoirs amorcés d'une parallèle, mais alors ceux qu'il a actuellement sont encore trop éloignés pour être réunis aisément et d'ici à ce que l'adversaire réalise cette jonction, nous l'aurons gêné dans son travail. - C'est dans ce but que nous avançons dans P6 (travail difficile en raison du manque d'air) K 14, K 13, K 12, K 16, K 17-P7, K 7 et K 4.

Ordre a été donné de poursuivre les travaux dans les rameaux ci-dessus et en outre de s'avancer dans K 3 destiné à boucher l'intervalle entre K 6 et K 4; l'avancement dans K 11 bis doit aussi être poursuivi activement.

SAILLANT DES MEURISSONS - DEFENSIVE- L'ennemi commence à entamer du côté de l'Est du saillant des Meurissons des travaux mal définis et que nous surveillons.

OUEST DE LA HAUTE CHEVAUCHEE - a)-ATTACHE DEMONSTRATIVE- De ce côté, l'ennemi a fait exploser un fourneau au voisinage de G 1. - Par contre, dans G 1, nous avons détruit par la mine des travaux souterrains allemands menaçants. Notre logement du mineur est à moitié achevé.

Nous avons déjà 5 galeries qui le dépassent. - Les explosions ennemies n'ont pu arrêter nos travaux. - Nous sommes menacés encore vers G5 d'un fourneau ennemi. - Nos têtes de galerie arrivent à environ 20 mètres de la tranchée allemande.

Ordre a été donné de 1°)-piquer droit avec G2 et G3 sur les retranchements ennemis.

2°)-couvrir cette attaque par le prolongement sous les entonnoirs ennemis des galeries G 1 et G 2.

b)-ATTACHE PRINCIPALE - Dans le groupe H, le logement du mineur auquel aboutissent 3 galeries est à moitié achevé; deux galeries H 1 et H 2 le dépassent.

Dans le groupe I, le logement du mineur qui doit réunir les deux galeries I₁ et I2 est à peine ébauché; néanmoins les deux galeries sont prolongées au delà de ce logement.

Dans.....

Dans le groupe J, le logement du mineur est terminé; 3 galeries J₁, J₂ et J₃ progressent dès maintenant à partir de ce logement.

Dans les groupes H et J, on se trouve à 30 mètres environ de l'ennemi; dans le groupe I, on n'est plus guère qu'à 20 ou 25 mètres.

Ordre a été donné de pousser J₃ de manière à le mettre à la hauteur de J₁ et de J₂.

On espère arriver à peu près partout sous la tranchée ennemie vers la fin du mois.

EST DE LA HAUTE CHEVAUCHEE ET COTE 263 - a)-Est de la Haute Chevauchée- Défensive offensive. Rien à signaler
jusqu'au grand saillant.

Ordre a été donné de pousser les galeries B₁ et B₄ jusque sous les tranchées ennemies.

Au Grand Saillant, nous poussons le rameau C₅ qui s'approche du saillant de la ligne allemande. - Un fourneau ennemi semble encore être chargé en C₁.

Ordre a été donné de: 1°) - poursuivre activement le rameau C₅

2°) - continuer le rameau C₁₄ destiné à déterminer les Allemands à faire exploser leur fourneau dirigé contre C₁.

Entre le grand saillant et le Réduit, les Allemands ont fait une offensive locale (2 fourneaux entre P₄ et P₇); ils n'ont pu obtenir de résultat appréciable. - En P₄, nous sommes au contact-

Ordre a été donné de 1°) - attendre l'ennemi en P₇

2°) - pousser P₃ et un nouveau rameau P₁₄ sous les entonnoirs ennemis. -

3°) - laisser en P₄ les Allemands faire l'explosion de leur fourneau et pousser jusqu'à leur tranchée. (1)

b) - Réduit- Offensive- L'attaque principale doit comprendre les sapes 9, 1, 6, 2 et 10- La sape P₂ n'est à proprement parler qu'une attaque secondaire dirigée sur un petit poste allemand.

La sape 9 vient d'être dégagée le 10 Mai par un fourneau allemand qui a joué sous la tranchée ennemie sur une dizaine de mètres; elle n'est plus qu'à environ 5 mètres de la ligne ennemie.

La sape 1 a été retardée par la dureté exceptionnelle du terrain; elle ne peut être prête en même temps que la sape 9.

La sape 6 est arrivée près de la tranchée. - On a dû y cesser le travail à cause de fourneaux allemands soupçonnés dans le voisinage. - Toutefois, le jour de l'attaque, on fera l'impossible pour qu'un fourneau explose au bout de cette sape; ce fourneau sera chargé suffisamment fort pour atteindre la tranchée ennemie sans toucher la nôtre qui se trouve à 25 mètres.

La sape 2 a été comme la sape 1 retardée par les conditions locales; elle ne sera prête qu'en même temps que la sape 1.

Quant à la sape 10, elle n'est plus qu'à 4 ou 5 mètres de son objectif.

P₂ se trouve actuellement sous la menace d'un fourneau ennemi; il paraît convenir d'y faire de suite exploser un fourneau qui démolira les travaux de l'adversaire. En conservant P₂, on risque de le voir détruit à brève échéance en même temps qu'une portion de notre tranchée en arrière.

Les sapes défensives O, 8, 3 sont à 5 ou 6 mètres de la tranchée. Enfin, rien d'intéressant à l'Est du saillant Est ennemi.

Conclusion.....

(1) L'explosion du fourneau allemand vient d'avoir lieu aujourd'hui; il a eu pour principal effet de démolir la tranchée allemande

CONCLUSION - On avait pensé pouvoir faire sauter la tranchée ennemie le 15 Mai; les retards apportés par les explosions de l'adversaire et la dureté particulière du terrain ne permettront d'arriver à ce résultat que vers le 20 Mai ou le 22 Mai. - A cette date, sans doute, on pourra utiliser pour l'attaque principale les sapes suivantes:

9, 0, 6, 3 et 10.

Les sapes 1 et 2 qui se trouvent encore plus défavorisées sous le rapport du terrain ne seront prêtes qu'entre le 22 et le 25 Mai.

Ordre a été donné de 1°)-pousser les sapes ci-dessus le plus activement possible.

2°)-se garder dans les sapes P6, 411 et 12.

3°)prendre les instructions du Commandement au sujet de l'éventualité d'un fourneau immédiat dans P2.

Le Lieutenant-Colonel Cdt. le Génie du Secteur:

Signé : GUIOT